



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |           |                                     |                                                        |                   |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR                  | APELIDO EMPREENDIMENTO                                 | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 1076.669-54 | 911434    | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | Pavimentação e Recapeamento de ruas no bairro da COHAB | 0                 |

| Item                  | Descrição                                    | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       |                                              |             |            | 05/24      | 06/24      | 07/24      | 08/24      | 09/24      | 10/24  | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 |
| 1.                    | Pavimentação e recapeamento de ruas no ba    | 899.976,83  | % Período: | 13,76%     | 42,39%     | 6,59%      | 34,82%     | 0,73%      | 1,71%  |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                  | Serviços Preliminares                        | 6.943,86    | % Período: | 100,00%    |            |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                  | Fresagem                                     | 38.363,24   | % Período: |            | 100,00%    |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                  | Execução de recapeamento                     | 340.816,16  | % Período: |            | 100,00%    |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                  | Demolição de pavimento e blocos intertravadc | 59.329,48   | % Período: |            |            | 100,00%    |            |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                  | Execução de pavimentação                     | 313.356,44  | % Período: |            |            |            | 100,00%    |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                  | Sinalização Viária                           | 16.759,76   | % Período: |            |            |            |            | 7,93%      | 92,07% |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                  | Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Re  | 119.173,09  | % Período: | 98,07%     | 1,93%      |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                  | Calçadas                                     | 5.234,80    | % Período: |            |            |            |            | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 899.976,83 |                                              |             | %:         | 13,76%     | 42,39%     | 6,59%      | 34,82%     | 0,73%      | 1,71%  |       |       |       |       |       |       |
| Período:              | Repassse:                                    | 122.580,53  |            | 377.662,86 | 58.736,18  | 310.222,88 | 6.497,42   | 15.277,19  |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Contrapartida:                               | 1.238,19    |            | 3.814,77   | 593,30     | 3.133,56   | 65,63      | 154,32     |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Outros:                                      | -           |            | -          | -          | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Investimento:                                | 123.818,72  |            | 381.477,63 | 59.329,48  | 313.356,44 | 6.563,05   | 15.431,51  |        |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:            | %:                                           | 13,76%      |            | 56,15%     | 62,74%     | 97,56%     | 98,29%     | 100,00%    |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Repassse:                                    | 122.580,53  |            | 500.243,39 | 558.979,57 | 869.202,45 | 875.699,87 | 890.977,06 |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Contrapartida:                               | 1.238,19    |            | 5.052,96   | 5.646,26   | 8.779,82   | 8.845,45   | 8.999,77   |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Outros:                                      | -           |            | -          | -          | -          | -          | -          |        |       |       |       |       |       |       |
|                       | Investimento:                                | 123.818,72  |            | 505.296,35 | 564.625,83 | 877.982,27 | 884.545,32 | 899.976,83 |        |       |       |       |       |       |       |

Carapicuíba/SP  
Local  
quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Fernando Ferreira Lima  
CREA/CAU: 5070695464  
ART/RRT: