

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM  
MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

24/09/2021

Obejeto: Ginásio poliesportivo  
Ayrton Senna

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apatir da data da  
assinatura do convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 15 dias após a liberação do convenio	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	299,38		-				299,38
		R\$	R\$	207.813,65	R\$	-	R\$	-	R\$ 207.813,65
2	COBERTURA	M²	2.406,19		-		-		2.406,19
		R\$	R\$	985.951,86	R\$	-	R\$	-	R\$ 985.951,86
3	ESQUADRIAS	KG	195,42		1.235,46		-		1.430,88
		R\$	R\$	126.234,49	R\$	798.087,26	R\$	-	R\$ 924.321,75
4	HIDRAULICA	M			-				498,50
		R\$	R\$	-	R\$	175.749,30			R\$ 175.749,30
5	ELETRICA	M	-		2.761,04		2.221,16		4.982,20
		R\$	R\$	-	R\$	346.163,44	R\$	278.476,62	R\$ 624.640,06
6	REVESTIMENTOS	M2	-				8.948,60		8.948,60
		R\$	R\$	-			R\$	1.300.707,13	R\$ 1.300.707,13
7	INCENDIO	UNIDADE	-				23,00		23,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	8.057,59	R\$ 8.057,59
8	CASA DO CASEIRO	M2	-		-		132,29		132,29
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	37.728,20	R\$ 37.728,20
9	ESTACIONAMENTO	M2	-		-		1.320,18		1.320,18
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	316.616,89	R\$ 316.616,89
10	SERVIÇOS FINAIS	M2	-		-		6.934,50		6.934,50
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	174.850,90	R\$ 174.850,90

RECURSO ESTADUAL	R\$	1.320.000,00	R\$	1.320.000,00	R\$	1.760.000,00	R\$	4.400.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	356.437,33	R\$	356.437,33
TOTAL	R\$	1.320.000,00	R\$	1.320.000,00	R\$	2.116.437,33	R\$	4.756.437,33

Engº Kenhiti Sicito  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5070185958