

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Projeto:** Implantação do Viário e Canalização do Córrego do Chicão no Município de Carapicuíba e Osasco.  
**PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI/2023**

**Período:** 12 Meses

Descrição dos Serviços	Período de Execução: 12 meses												TOTAL (R\$)
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 96.502,16												R\$ 96.502,16
CANALIZAÇÃO		R\$ 6.972.486,56	R\$ 6.972.486,56										R\$ 13.944.973,12
RAMPA DE ACESSO A OBRA				R\$ 30.339,98	R\$ 30.339,98								R\$ 60.679,97
CONTENÇÃO DE TALUDES						R\$ 66.901,84	R\$ 66.901,84	R\$ 66.901,84	R\$ 66.901,84				R\$ 267.607,37
SISTEMA VIÁRIO E URBANISMO										R\$ 1.386.776,04	R\$ 1.386.776,04	R\$ 1.386.776,04	R\$ 4.160.328,11
DETALHAMENTO DE PROJETOS (1,65%)	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 25.478,88	R\$ 305.746,50
CONTROLE TECNOLÓGICO (3%)	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 46.325,23	R\$ 555.902,72
PARTICIPAÇÃO FUMEFI	R\$ 95.431,42	R\$ 3.994.186,72	R\$ 3.994.186,72	R\$ 57.916,77	R\$ 57.916,77	R\$ 78.647,73	R\$ 78.647,73	R\$ 78.647,73	R\$ 78.647,73	R\$ 827.030,24	R\$ 827.030,24	R\$ 827.030,24	R\$ 10.995.320,03
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA	R\$ 72.874,86	R\$ 3.050.103,94	R\$ 3.050.103,94	R\$ 44.227,32	R\$ 44.227,32	R\$ 60.058,22	R\$ 60.058,22	R\$ 60.058,22	R\$ 60.058,22	R\$ 631.549,89	R\$ 631.549,89	R\$ 631.549,89	R\$ 8.396.419,92
TOTAL GERAL	R\$ 168.306,26	R\$ 7.044.290,66	R\$ 7.044.290,66	R\$ 102.144,09	R\$ 102.144,09	R\$ 138.705,94	R\$ 138.705,94	R\$ 138.705,94	R\$ 138.705,94	R\$ 1.458.580,14	R\$ 1.458.580,14	R\$ 1.458.580,14	R\$ 19.391.739,96
	0,87%	36,33%	36,33%	0,53%	0,53%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	7,52%	7,52%	7,52%	100,00%

**Tércio Oliveira Monteiro**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A61944-2