



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Projeto de adequação de acessibilidade e Segurança no CEAC Planalto CPOS 184 / SINAPI 11/2021 SIURB INFRA 01/2021 FDE 10/2021

Obra: Projeto de adequação de acessibilidade e Segurança no CEAC Planalto

Endereço: Estrada do Jacarandá n, 2871

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.433,20	5,77%	100,00%							
				84.433,20	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.984,56	0,20%	100,00%							
				2.984,56	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES PROFUNDAS E RASAS	113.842,05	7,79%	50,00%	30,00%	20,00%					
				56.921,03	34.152,62	22.768,41	-	-	-	-	-
4	CAIXA DO ELEVADOR	338.122,95	23,12%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%			
				84.530,74	84.530,74	84.530,74	50.718,44	33.812,30	-	-	-
5	ESTRUTURAS METÁLICAS /COBERTURA	742.499,53	50,78%			30,00%	30,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%
				-	-	222.749,86	222.749,86	111.374,93	111.374,93	37.124,98	37.124,98
6	AQUECIMENTO DA PISCINA	180.368,01	12,33%					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	54.110,40	54.110,40	54.110,40	18.036,80
				-			222.749,86	111.374,93	111.374,93	37.124,98	37.124,98
Valores totais		1.462.250,30	100,00%	228.869,52	118.683,35	330.049,01	273.468,30	199.297,63	165.485,33	91.235,38	55.161,78
BDI 25%		R\$ 1.827.812,87		15,65%	8,12%	22,57%	18,70%	13,63%	11,32%	6,24%	3,77%
				15,65%	23,77%	46,34%	65,04%	78,67%	89,99%	96,23%	100,00%

JESSICA DOS SANTOS SILVA
Engenheira civil
CREA-SP 5070054590

Carapicuíba, 05/01/2022