



REFERÊNCIA: CDHU 180 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2021)- Desonerado Encargos Sococial (85%)  
OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI  
LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO									
ITEM	PERÍODO DIAS ACUMULADOS	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	R\$	%
		30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 39.599,96	-	-	-	-	-	39.599,96	6,60%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00% 13.694,88	30,00% 8.216,93	20,00% 5.477,95	-	-	-	27.389,76	4,56%
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	50,00% 3.957,06	50,00% 3.957,06	-	-	-	7.914,12	1,32%
4	REVESTIMENTO ( PISO)	-	30,00% 45.381,92	30,00% 45.381,92	40,00% 60.509,22	-	-	151.273,06	25,20%
5	REVESTIMENTO (PAREDE)	-	-	30,00% 19.198,12	30,00% 19.198,12	40,00% 25.597,50	-	63.993,74	10,66%
6	ESQUADRIAS	-	-	-	30,00% 21.566,03	30,00% 21.566,03	40,00% 28.754,70	71.886,75	11,97%
7	PINTURA	10,00% 8.724,09	10,00% 8.724,09	10,00% 8.724,09	10,00% 8.724,09	30,00% 26.172,27	30,00% 26.172,27	87.240,90	14,53%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	25,00% 7.126,72	25,00% 7.126,72	25,00% 7.126,72	25,00% 7.126,72	28.506,88	4,75%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	20,00% 2.111,22	20,00% 2.111,22	30,00% 3.166,83	30,00% 3.166,83	10.556,10	1,76%
10	GÁS	-	-	50,00% 1.927,14	50,00% 1.927,14	-	-	3.854,27	0,64%
11	DIVISÓRIAS	-	-	-	20,00% 9.013,49	30,00% 13.520,23	50,00% 22.533,72	45.067,43	7,51%
12	COBERTURA	-	-	-	-	45,00% 18.143,36	55,00% 22.175,21	40.318,57	6,72%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	100,00% 22.792,42	22.792,42	3,80%
TOTAL FNDE		R\$ 56.421,52	60.298,02	85.429,06	118.427,22	104.887,37	120.743,30	R\$ 546.206,50	
TOTAL PREFEITURA		R\$ 5.597,41	5.981,98	8.475,15	11.748,80	10.405,55	11.978,57	R\$ 54.187,46	
PARCIAL DO MÊS		R\$ 62.018,93	66.280,00	93.904,22	130.176,02	115.292,93	132.721,87	600.393,96	100,00%
		% 10,33%	11,04%	15,64%	21,68%	19,20%	22,11%		
ACUMULADO		R\$ 62.018,93	128.298,93	222.203,14	352.379,17	467.672,09	600.393,96		
		% 10,33%	21,37%	37,01%	58,69%	77,89%	100,00%		

**Diorgens Godoi da Silva**  
Secretário Adjunto  
EngºCivil / CREA: 5069838630