



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA VILA MUNICIPAL E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS ORQUIDEAS
CDHU 188 / SINAPI 11/2022 SIURB INFRA 07/2022

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.734,88	100,00%									
			R\$ 9.734,88									
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	R\$ 1.172.998,49	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85	R\$ 117.299,85
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 26.341,79					100,00%					
							R\$ 26.341,79					
4	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 51.495,90			50,00%	50,00%						
					25747,95125	25747,95125						
5	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO	R\$ 1.466,85				100,00%						
						R\$ 1.466,85						
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$ 12.565,93			100,00%							
					R\$ 12.565,93							
7	PISO DE CONCRETO	R\$ 336.133,40				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
						R\$ 67.226,68	R\$ 67.226,68	R\$ 67.226,68	R\$ 33.613,34	R\$ 33.613,34	R\$ 33.613,34	R\$ 33.613,34
8	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.432,41	100,00%									
			30.432,41		-							
9	DEMOLIÇÃO	R\$ 7.510,43	100,00%									
			7.510,43	-	-							
10	CONSTRUÇÃO	R\$ 30.598,45		50,00%	30,00%	20,00%						
				15.299,22	9.179,53	6.119,69						
11	REBAIXAMENTO DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE)	R\$ 1.086,80	50,00%	25,00%	25,00%							
			543,40	271,70	271,70							
12	MOBILIÁRIO	R\$ 11.453,50		30,00%	30,00%	40,00%						
				3.436,05	3.436,05	4.581,40						
13	ILUMINAÇÃO	R\$ 31.308,87			50,00%	50,00%						
					15.654,43	15.654,43						
14	MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL	R\$ 0,00		30,00%	30,00%	40,00%						
				-	-	-						
15	ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS EXISTENTES	R\$ 960,72		40,00%	20,00%	40,00%						
				384,29	192,14	384,29						
16	BRINQUEDOS	R\$ 29.649,17				100,00%						
			-			29.649,17						
17	PAISAGISMO	R\$ 1.207,05				100,00%						
						1.207,05						
TOTAL SEM BDI		R\$ 1.754.944,64										
TOTAL COM BDI (24,23%)		2.180.167,72	205.626,70	169.811,37	229.015,01	334.597,81	261.961,71	229.237,31	187.479,45	187.479,45	187.479,45	187.479,45
			9,43%	7,79%	10,50%	15,35%	12,02%	10,51%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
			9,43%	17,22%	27,73%	43,07%	55,09%	65,60%	74,20%	82,80%	91,40%	100,00%

Felipe de Sousa Pinheiro
Engenheiro civil
CREA-SP 5070185958